

塔城地区和布克赛尔蒙古自治县

2024 年度预算绩效评价报告

项目名称：2024 年中央集中彩票公益金支持
社会福利事业专项资金和布克赛
尔县殡仪馆项目


项目单位：和布克赛尔蒙古自治县民政局


主管部门：和布克赛尔蒙古自治县民政局

委托单位：和布克赛尔蒙古自治县财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司


2025 年 7 月





项目关键信息表

评价机构全称（盖章）：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

项目名称	2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目				评价年度	2024
财政局分管科室	社保股		联系人及联系方式		李美 15199633660	
项目主管部门	和布克赛尔蒙古自治县民政局		联系人及联系方式		涂巧 18099708889	
项目实施单位	和布克赛尔蒙古自治县民政局		联系人及联系方式		涂巧 18099708889	
资金来源	中央集中彩票公益金（政府性基金）和地方配套资金					
2024 年投入总额	360 万元	2024 年执行数		274. 59 万元	2024 年资金执行率	76. 27%
发放调查问卷	12 份	回收有效问卷	12 份	满意度情况	95. 33%	
采用的评价方法与评价标准	评判方法：比较法、因素分析法、公众评判法 评价标准：通用标准、计划标准					
绩效评价结果	通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 92.05 分，评价等级为“优”。					
项目主评人（签字）						



摘 要

一、项目概述

（一）项目概述

和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆、和布克赛尔镇夏布尔江殡仪馆、和什托洛盖镇查斯特殡仪馆、和什托洛盖镇亚布尔殡仪馆四座殡仪馆从投入使用至今，从未进行过修缮，因此存在安全隐患。

根据《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》（和财社〔2023〕62 号）、

《关于和布克赛尔县殡仪馆项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（和发改字〔2024〕46 号）文件对和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆、和布克赛尔镇夏布尔江殡仪馆、和什托洛盖镇查斯特殡仪馆、和什托洛盖镇亚布尔殡仪馆进行改造提升，消除四座殡仪馆安全隐患，补齐附属设施短板问题，提升四座殡仪馆殡葬服务能力，不断满足当地群众殡葬服务需求，不断增强当地群众幸福感、获得感，促进四座殡仪馆可持续发展，推动和布克赛尔蒙古自治县殡葬事业高质量可持续发展。

该项目计划总投资 360 万元，其中：中央集中彩票公益金 288 万元、地方配套资金 72 万元；截至 2024 年 12 月 31 日实际到位 288 万元，其中：中央集中彩票公益金 288 万元全部到位、地方配套资金 0 万元；实际执行数为 274.59 万元，执行率为 95.34%。四座殡仪馆改造提升项目于 2024 年全部实施完成，12 月 31 日投入使用。



(二) 项目实施情况

2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目截至 2024 年 12 月 31 日已完成以下工作：

序号	改造地点	改造内容
1	和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆	<p>(1) 主馆：外墙粉刷乳胶漆 895.6 平方米。室内乳胶漆粉刷 2566.18 平方米。勒脚新做 71.3 平方米。厨房修缮灶台及旧墙砖 65 平方米。新贴墙砖 315.6 平方米。厨房天棚做铝扣板吊顶 91.12 平方米。安装电炒锅四个，轴流通风扇两个，BV-4 平方米铜芯线 2800 米，BV-10 平方线 360 米，人工切线槽 1053.33 米（切割并修补），PVC20 穿线管 1053.33 米，灯具拆除 60 套，新装格栅灯 16 套，吸顶灯 40 套，开关 6 套。地砖修缮 176 平方米。安装电采暖 53 套，智能温度控制器 53 套。彩钢压型板屋面 1414.79 平方米。主馆散水零星修补 80 平方米。封窗 16.2 平方米。钢制防火门拆旧安新 14.4 平方米。防盗门拆旧安新 7.8 平方米。大锅 4 个、不锈钢案板 4 个，洗身台 4 个，洗手桶 2 个，消毒柜 2 个，排椅 6 个，圆桌 10 个，圆凳 100 个。</p> <p>(2) 主馆后彩钢房：大锅 2 个，不锈钢案板 2 个，砖砌灶台 2 个，下水两套，开门洞 2 个，安装防盗门 2 套 5.28 平方米，围栏做后门一套。彩钢房旁边地坪 10cm 厚 C25 地坪 64 平方米。</p> <p>(3) 配套用房：吸顶灯 4 套，沙发两套，茶几两套，木床 8 套。外墙粉刷乳胶漆 212.42 平方米。室内乳胶漆粉刷 320.71 平方米。勒脚新做 24.7 平方米。新做 10cm 厚 C20 混凝土散水 57.2 平方米。拆除原塑钢窗 11.25 平方米，新做断桥铝窗 11.25 平方米。彩钢压型板屋面 1414.79 平方米。</p> <p>(4) 水井、公厕、门卫：防盗门拆旧安新 5.28 平方米。外墙粉刷乳胶漆 187.44 平方米。室内乳胶漆粉刷 211.44 平方米。勒脚新做 23.06 平方米。新做 10cm 厚 C20 混凝土散水 16.52 平方米。彩钢压型板屋面 67.91 平方米。</p> <p>(5) 大门口地坪及台阶：大门口地坪 25cm 厚 C25 砼地坪 256 平方米。台阶新做 150 平方米贴花岗岩火烧板。</p>
2	和布克赛尔镇夏布尔江殡仪馆	圆桌 10 个，圆凳 100 个。吸顶灯 10 套（拆旧安新），35 米电力电缆 WDZB-YJE-3*16。室内乳胶漆粉刷 66.24 平方米。拆除旧灶台及墙（3.6*1.5*1.2,1*2*1.2, 3.6*3.6*0.24）新贴墙砖 40.32 平方米。地砖修缮 5.6*3.6*2 平方米。厨房天棚做铝扣板吊顶 40.32 平方米。不锈钢洗菜池一套。
3	和什托洛盖镇查斯特殡仪馆	圆桌 5 个，圆凳 50 个。BV-4 平方米铜芯线 2600 米，BV-10 平方线 100 米，人工切线槽 900 米（切割并修补），PVC20 穿线管 900 米。安装电采暖 56 套，智能温度控制器 56 套。



序号	改造地点	改造内容
4	和什托洛盖镇亚布尔殡仪馆	外墙粉刷乳胶漆 456 平方米。室内乳胶漆粉刷 1310.4 平方米。勒脚新做 50.4 平方米。厨房修缮新贴墙砖 401.94 平方米。新砌花砖人行道 75.5 平方米，路沿石 72 米。木质门拆旧安新 6 樘。防盗门拆旧安新 4.5 平方米。烟筒 2 个，大锅 5 个、砖砌灶台 5 个，不锈钢案板 4 个，洗身台 4 个，洗手桶 2 个，消毒柜 2 个。地砖修缮 416 平方米。陶瓷地砖踢脚线 52 平方米。污水池、管理用房、厕所新建。地坪 25cm 厚 C25 砼地坪 16.5 平方米。台阶新做 92.64 平方米贴花岗岩火烧板。安装电炒锅 2 个，轴流通风扇两个，BV-4 平方米铜芯线 2100 米，BV-10 平方线 100 米，人工切线槽 734 米（切割并修补），PVC20 穿线管 734 米，40 米电力电缆 WDZB-YJE-4*35，140 电力电缆 WDZB-YJE-3*25，配电箱 2 个，更换 200KV 变压器一台满足使用要求。安装电采暖 50 套，智能温度控制器 50 套。林床起槽换填 2040 立方米，修整林床 1700 平方米，栽植长枝榆 225 株，栽植金叶榆 30 株，PEDN40 管 368 米，De40 阀门 6 个，阀门井 6 个，种草 1700 平方米。不锈钢洗涤盆 2 套，下水 3 套，水龙头 3 套，De40 阀门 2 个，De110 塑料管 80 米，De20PPR 管 25 米，PEDN40 管 330 米，砖砌阀门井 1 个。

（三）绩效目标

1.总目标

使用 288 万元完成和布克赛尔县殡仪馆改造提升工程，外墙粉刷乳胶漆（平方米）895.6 平方米、地砖维修（平方米）176 平方米，确保殡仪馆的安全投入使用，满足当年殡葬改革发展需求，提倡文明丧葬，更好地为县城内各族群众服务。

2.年度绩效目标

根据和布克赛尔蒙古自治县民政局提供的《2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目绩效目标表》，本项目 2024 年度绩效目标如下：

表 1-1 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目绩效目标表



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	外墙粉刷乳胶漆（平方米）	≥ 895.60 平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	数量指标	地砖维修（平方米）	≥ 176 平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	项目验收合格率（%）	$=100\%$	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	项目完成最后期限（年月日）	2024年12月20日前	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	设施修缮费用（万元）	≤ 288 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
		项目预算控制率（%）	$\leq 100\%$	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	提升参加丧葬活动相关人员服务质量	有效提升	其他标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料，说明材料

二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过被评价单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取的数据及项目单位提供的资料，评价组对“2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目”进行



了独立客观的评价，最终评分结果为 92.05 分，评价等级为“优”。

（二）预算执行情况

2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目项目总投资 360 万元，其中：中央集中彩票公益金 288 万元、地方配套资金 72 万元；实际到位 288 万元，其中：中央集中彩票公益金 288 万元全部到位、地方配套资金 0 万元；实际执行数为 274.59 万元，执行为 95.34%。

（三）项目绩效情况

该项目于 2024 年 4 月 3 日下达《关于和布克赛尔县殡仪馆项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（和发改字〔2024〕46 号），于 2024 年 4 月 18 日完成中标确定项目实施单位，2024 年 4 月 30 日开工，2024 年 12 月 13 日竣工验收，7 个月 12 天完成和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆、和布克赛尔镇夏布尔江殡仪馆、和什托洛盖镇查斯特殡仪馆、和什托洛盖镇亚布尔殡仪馆四座殡仪馆提升改造工作，提高了四座殡仪馆基础设施条件，消除四座殡仪馆安全隐患，补齐附属设施短板问题，提升四座殡仪馆殡葬服务能力，不断满足当地群众殡葬服务需求，推动和布克赛尔蒙古族自治县殡葬事业高质量可持续发展。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

明确分工，责任到人。根据上级下发的文件确定项目负



责人。该项目由项目负责人统筹工作安排，并根据上级文件要求进行施工前四座殡仪馆实地勘察、记录、确定需要改造范围，实施方案的撰写，开展招投标等前期工作确保项目顺利开展。对项目进行全程跟踪，解决施工过程中存在的问题，项目完成后及时进行验收，保障项目及时完工。财务人员负责各个阶段的资金支付材料审核、支付工作。

（二）存在问题与不足

1.项目后期管理力度需要加强

根据本项目实施方案、可行性研究报告、竣工验收单及实地核查结果，发现项目实施完成后存在显著的管理力度不足问题。具体物资数量偏差如下：

和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆实施方案列明电采暖设备 53 套，智能温度控制器 53 套，圆桌 10 个，圆凳 100 个。实地核查发现电采暖设备仅余 50 套，且现场存在设备移除痕迹，实际安装数量为 50 套，智能温度控制器仅余 50 套。圆桌仅余 8 个。圆凳数量不足 100 个。存在实物数量与实施方案要求及验收单据记录均严重不符。经实地核查其他三个殡仪馆也存在不同程度问题，在电采暖设备、智能温度控制器、圆凳、大锅等物资的实际配备数量，与项目实施方案的规定数量及竣工验收单的确认数量存在不一致的情况。具体偏差程度因馆而异，但问题普遍存在。

2.绩效目标设置不全面

根据实施方案可知，该项目改造覆盖和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆、和布克赛尔镇夏布尔江殡仪馆、和什托洛盖镇查



斯特殡仪馆、和什托洛盖镇亚布尔殡仪馆，但是数量指标只设置了和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆改造部分内容，因此该项目数量指标设置不全面。

（三）建议和改进措施

1.明确职责分工，监督常态化。

一是建议在竣工验收后即任命各区域负责人，明确其设备维护、安全巡查职责，并纳入岗位考核。二是建议对公建民营项目，需在合同中规定：运营方与民政部门共同组建联合管理小组，定期核查设施状态，避免责任真空。保障后期项目收回后设备及相关物品完好、足量，保障项目正常运转。

2.完善管理机制，保障目标落地。

一是强化目标沟通与全员参与，通过绩效负责人与项目相关人员的面谈、部门研讨会等形式，确保目标制定过程透明化，部门人员充分理解目标意义并参与制定，保障目标设置的完整性。二是压实主体责任与培训支持，明确项目负责人为目标管理第一责任人，将绩效目标完成情况纳入考核。针对职工开展目标拆解、指标量化等技能培训，提升目标执行能力。



目 录

摘 要	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容及规模	2
(三) 资金来源及使用情况	3
(四) 项目组织与管理情况	4
(五) 项目绩效目标	6
二、 评价工作概述	7
(一) 评价目的与原则	7
(二) 评价方法	7
(三) 绩效评价指标体系	8
(四) 评价组织实施	10
三、 评价结论	11
(一) 评价结论	11
(二) 项目绩效情况	13
四、 绩效评价分析	14
(一) 项目决策情况	14
(二) 项目过程情况	17
(三) 项目产出情况	19
(四) 项目效益情况	22
五、 主要经验及存在问题	22



(一) 主要经验及做法	22
(二) 存在问题	23
六、相关建议	24
七、绩效评价结果应用建议	24
(一) 及时对评价中发现的问题进行整改	24
(二) 下一年度预算安排	25
(三) 评价结果公开	25
八、其他需要说明的问题	25
附件 1 评价指标体系	26
附件 2 基础表	41
附件 3 满意度调查问卷	42
附件 4 满意度问卷分析报告	45
附件 5 访谈提纲	49
附件 6 访谈照片	50
附件 7 现场查看图片	51
附件 8 征求意见函	53
附件 9 单位反馈意见	54



2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目预算绩效评价报告

受和布克赛尔蒙古自治县财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司于 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 31 日对和布克赛尔蒙古自治县民政局负责管理实施的“2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目”开展了绩效评价，评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目背景

和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆、和布克赛尔镇夏布尔江殡仪馆、和什托洛盖镇查斯特殡仪馆、和什托洛盖镇亚布尔殡仪馆四座殡仪馆从投入使用至今，从未进行过修缮，因此存在安全隐患。

根据《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》（和财社〔2023〕62 号）、《关于和布克赛尔县殡仪馆项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（和发改字〔2024〕46 号）文件对和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆、和布克赛尔镇夏布尔江殡仪馆、和什托洛盖镇查斯特殡仪馆、和什托洛盖镇亚布尔殡仪馆进行改造提升，消除四座殡仪馆安全隐患，补齐附属设施短板问题，提升四座殡仪馆殡葬服务能力，不断满足当地群众殡葬服务需求，不断增强当地群众幸福感、获得感，促进四座殡仪馆



可持续发展，推动和布克赛尔蒙古自治县殡葬事业高质量可持续发展。

（二）项目内容及规模

1.项目内容

序号	改造地点	改造内容
1	和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆	<p>（1）主馆：外墙粉刷乳胶漆 895.6 平方米。室内乳胶漆粉刷 2566.18 平方米。勒脚新做 71.3 平方米。厨房修缮灶台及旧墙砖 65 平方米。新贴墙砖 315.6 平方米。厨房天棚做铝扣板吊顶 91.12 平方米。安装电炒锅四个，轴流通风扇两个，BV-4 平方米铜芯线 2800 米，BV-10 平方线 360 米，人工切线槽 1053.33 米（切割并修补），PVC20 穿线管 1053.33 米，灯具拆除 60 套，新装格栅灯 16 套，吸顶灯 40 套，开关 6 套。地砖修缮 176 平方米。安装电采暖 53 套，智能温度控制器 53 套。彩钢压型板屋面 1414.79 平方米。主馆散水零星修补 80 平方米。封窗 16.2 平方米。钢制防火门拆旧安新 14.4 平方米。防盗门拆旧安新 7.8 平方米。大锅 4 个、不锈钢案板 4 个，洗身台 4 个，洗手桶 2 个，消毒柜 2 个，排椅 6 个，圆桌 10 个，圆凳 100 个。</p> <p>（2）主馆后彩钢房：大锅 2 个，不锈钢案板 2 个，砖砌灶台 2 个，下水两套，开门洞 2 个，安装防盗门 2 套 5.28 平方米，围栏做后门一套。彩钢房旁边地坪 10cm 厚 C25 地坪 64 平方米。</p> <p>（3）配套用房：吸顶灯 4 套，沙发两套，茶几两套，木床 8 套。外墙粉刷乳胶漆 212.42 平方米。室内乳胶漆粉刷 320.71 平方米。勒脚新做 24.7 平方米。新做 10cm 厚 C20 混凝土散水 57.2 平方米。拆除原塑钢窗 11.25 平方米，新做断桥铝窗 11.25 平方米。彩钢压型板屋面 1414.79 平方米。</p> <p>（4）水井、公厕、门卫：防盗门拆旧安新 5.28 平方米。外墙粉刷乳胶漆 187.44 平方米。室内乳胶漆粉刷 211.44 平方米。勒脚新做 23.06 平方米。新做 10cm 厚 C20 混凝土散水 16.52 平方米。彩钢压型板屋面 67.91 平方米。</p> <p>（5）大门口地坪及台阶：大门口地坪 25cm 厚 C25 砼地坪 256 平方米。台阶新做 150 平方米贴花岗岩火烧板。</p>
2	和布克赛尔镇夏布尔江殡仪馆	<p>圆桌 10 个，圆凳 100 个。吸顶灯 10 套（拆旧安新），35 米电力电缆 WDZB-YJE-3*16。室内乳胶漆粉刷 66.24 平方米。拆除旧灶台及墙（3.6*1.5*1.2,1*2*1.2, 3.6*3.6*0.24）新贴墙砖 40.32 平方米。地砖修缮 5.6*3.6*2 平方米。厨房天棚做铝扣板吊顶 40.32 平方米。不锈钢洗菜池一套。</p>
3	和什托洛盖镇查斯特殡仪馆	<p>圆桌 5 个，圆凳 50 个。BV-4 平方米铜芯线 2600 米，BV-10 平方线 100 米，人工切线槽 900 米（切割并修补），PVC20 穿线管 900 米。安装电采暖 56 套，智能温度控制器 56 套。</p>



序号	改造地点	改造内容
4	和什托洛盖镇亚布尔殡仪馆	外墙粉刷乳胶漆 456 平方米。室内乳胶漆粉刷 1310.4 平方米。勒脚新做 50.4 平方米。厨房修缮新贴墙砖 401.94 平方米。新砌花砖人行道 75.5 平方米，路沿石 72 米。木质门拆旧安新 6 樘。防盗门拆旧安新 4.5 平方米。烟筒 2 个，大锅 5 个、砖砌灶台 5 个，不锈钢案板 4 个，洗身台 4 个，洗手桶 2 个，消毒柜 2 个。地砖修缮 416 平方米。陶瓷地砖踢脚线 52 平方米。污水池、管理用房、厕所新建。地坪 25cm 厚 C25 砼地坪 16.5 平方米。台阶新做 92.64 平方米贴花岗岩火烧板。安装电炒锅 2 个，轴流通风扇两个，BV-4 平方米铜芯线 2100 米，BV-10 平方线 100 米，人工切线槽 734 米（切割并修补），PVC20 穿线管 734 米，40 米电力电缆 WDZB-YJE-4*35，140 电力电缆 WDZB-YJE-3*25，配电箱 2 个，更换 200KV 变压器一台满足使用要求。安装电采暖 50 套，智能温度控制器 50 套。林床起槽换填 2040 立方米，修整林床 1700 平方米，栽植长枝榆 225 株，栽植金叶榆 30 株，PEDN40 管 368 米，De40 阀门 6 个，阀门井 6 个，种草 1700 平方米。不锈钢洗涤盆 2 套，下水 3 套，水龙头 3 套，De40 阀门 2 个，De110 塑料管 80 米，De20PPR 管 25 米，PEDN40 管 330 米，砖砌阀门井 1 个。

2.项目规模及范围

2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金覆盖和布克赛尔县殡仪馆项目覆盖和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆、和布克赛尔镇夏布尔江殡仪馆、和什托洛盖镇查斯特殡仪馆、和什托洛盖镇亚布尔殡仪馆四座殡仪馆，资金规模为 288 万元，全部为中央集中彩票公益金，该笔资金主要用于四座殡仪馆改造提升使用。本次评价范围的资金为 2024 年到位的全部资金。

3.评价时段

本项目资金的评价时段为 2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日。

（三）资金来源及使用情况

1.资金分配情况

2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资



金和布克赛尔县殡仪馆项目 2024 年投入 288 万元，全部为中央集中彩票公益金，全部用于四座殡仪馆改造提升基础设施条件、补齐附属设施短板等。

2.资金使用情况

2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金，实际到位数 288.00 万元，2024 年 4 月 23 日支出 103.00 万元，2024 年 6 月 25 日支出 102.99 万元，2024 年 8 月 22 日支出 68.60 万元，截至 2024 年 12 月 31 日共支出 274.59 万元，执行率为 95.34%。

（四）项目组织与管理情况

1.项目组织情况

本项目涉及部门为和布克赛尔蒙古自治县发展和改革委员会、和布克赛尔蒙古自治县财政局、和布克赛尔蒙古自治县民政局、和布克赛尔蒙古自治县住建局、新建正升建设工程有限公司。

和布克赛尔蒙古自治县发展和改革委员会：负责研究审核项目的实施方案是否可行，项目是否符合政策范围，如果不符合则不予通过，如果项目符合则通过，并下发关于项目实施方案的批复；并负责在项目竣工验收部分相应工作。

和布克赛尔蒙古自治县财政局：对和布克赛尔蒙古自治县民政局做好项目预算资金拨付管理，参与项目财务事项评审，并对项目资金使用情况进行检查；负责在项目竣工验收部分相应工作。



和布克赛尔蒙古自治县民政局：按照上级文件，和布克赛尔蒙古自治县民政局进行四座殡仪馆实地核查、收集改造意见、确定改造范围。项目专干制定项目实施方案及可行性研究报告、立项申请、进行项目招标、进行项目公示、签订合同、开工建设、资金的申请、资金的落实、资金的支付、竣工验收，对项目全程的监管、跟进。

新建正升建设工程有限公司：负责按照《建设工程施工合同》在规定的时间内进行四座殡仪馆改造提升，根据实施方案、可行性研究报告、甲方要求实施项目、确保工程质量和安全，负责提供本次工程产生的支付的发票等。

2.资金管理情况

本项目资金为中央集中彩票公益金及地方配套资金，由和布克赛尔蒙古自治县民政局进行预算申报编制及申报。项目资金根据《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》《关于和布克赛尔县殡仪馆项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》《彩票公益金管理办法》《和布克赛尔县民政局财务内控管理制度》《建设工程施工合同》等文件、制度对项目资金进行严格管理，对资金审批和拨付流程做出了明确要求。资金支付由施工单位根据工程进度与合同支付进度提供相应材料交给项目专干、项目专干收集支付材料、财务审核材料通过后提交审核、通过后财政拨付资金、会计支付资金。申请使用资金，严格按照财务管理制度履行审批及报销程序，确保项目资金使用安全有效。



（五）项目绩效目标

1.总目标

使用 288 万元完成和布克赛尔县殡仪馆改造提升工程，外墙粉刷乳胶漆（平方米）895.6 平方米、地砖维修（平方米）176 平方米，确保殡仪馆的安全投入使用，满足当年殡葬改革发展需求，提倡文明丧葬，更好地为县城内各族群众服务。

2.年度绩效目标

根据和布克赛尔蒙古自治民政局提供的《2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目绩效目标表》，本项目 2024 年度绩效目标如下：

表 1-1 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	外墙粉刷乳胶漆（平方米）	≥ 895.60 平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	数量指标	地砖维修（平方米）	≥ 176 平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	项目验收合格率（%）	$= 100\%$	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
	时效指标	项目完成最后期限(年月日)	2024年12月20日前	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	设施修缮费用(万元)	≤ 288 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		项目预算控制率(%)	$\leq 100\%$	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提升参加丧葬活动相关人员服务质量	有效提升	其他标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料,说明材料

二、评价工作概述

(一) 评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式,始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对“2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目”资金进行绩效评价,旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益,进而分析在政策、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

(二) 评价方法

本次评价主要运用因素分析法、比较法等多种方法,具体评价方法如下:



因素分析法：通过列举所有影响因素，进行全面、综合地分析，从而得出评价结果的方法。本次评价通过分析影响2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目工作任务的因素，得出评价结果。

比较法：通过对比项目预定目标和实际产出、效益，分析项目产出数量、质量的完成情况，分析项目成本控制情况和效益实现程度，分析项目实施产生的社会效益、满意度等效益指标，并对相关佐证资料进行逐一分析、对比，分析项目实施前后的效益，分析项目预期目标的实现情况。

公众评判法：通过专家评估、公众问卷及走访调查等方式进行评判的方法。本项目采用问卷调查的方式，调查项目工作人员对该项目实施的满意度，对负责实施项目的施工单位及现场进行走访调查，了解该项目的实施情况。

（三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目产出、产出效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过基础表、问卷、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重



本项目评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准。

4.评价定级标准

2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分—100分（含90分）对应的评分结果级别为“优”，80—90分（含80分）对应的评分结果级别为“良”，60—80分（含60分）对应的评分结果级别为“中”，60分以下对应的评分结果级别为“差”。完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。



（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为和布克赛尔蒙古自治县财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，公司高度重视此次和布克赛尔蒙古自治县民政局对重点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组员表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
1	李刚	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	桂富锦	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导
3	龙婷	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	冉熙	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	朱慧娜	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	范俊俊	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
7	康佳璐	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
8	张宗圆	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 31 日，具体安排如下：

（1）方案制定——2025 年 6 月 15 日前

受和布克赛尔蒙古自治县财政局委托后，对项目资金管理和使用情况进行调研，与 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目负责人



沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段——2025 年 6 月 30 日前

数据采集（2025 年 6 月 21 日前）。将基础表发送至和布克赛尔蒙古自治县民政局按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2025 年 6 月 30 日前）。根据方案，对预算单位，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料 & 数据进行分析整理。

（3）报告撰写阶段——2025 年 7 月 31 日前

撰写评价报告（2025 年 7 月 25 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

报告提交（2025 年 7 月 31 日前）。撰写完成的绩效评价报告提交和布克赛尔蒙古自治县财政局，并根据和布克赛尔蒙古自治县财政局的安排与单位沟通确认，根据相关意见修改后形成待验收稿。

三、评价结论

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调



查和访谈获取的信息资料，评价组对“2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目”进行了独立客观地评价，最终评分结果为92.05分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表3-1。评分过程详见附件1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	25	22.50	90%
项目过程	15	11.30	75.33%
项目产出	50	48.25	96.50%
项目效益	10	10	100%
合计	100	92.05	92.05%

各项指标得分情况见下表 3-2:

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策 (25)	A1 项目立项(10)	A101 立项依据充分性	5	充分	充分	5	100%
		A102 立项程序规范性	5	规范	规范	5	100%
	A2 绩效目标(10)	A201 绩效目标合理性	5	合理	合理	4	80%
		A202 绩效指标明确性	5	明确	比较明确	3.50	70%
	A3 资金投入(5)	A301 预算编制科学性	3	科学	科学	3	100%
		A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100%
B 项目过程 (15)	B1 资金管理(10)	B101 资金到位率	3	100%	80%	0	0.00%
		B102 预算执行率	3	100%	95.34%	2.30	76.67%
		B103 资金使用合规性	4	合规	合规	4	100%
	B2 组织实施(5)	B201 管理制度健全性	2	健全	健全	2	100%
		B202 制度执行有效性	3	执行且有效	执行且有效	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
C 项目产出 (50)	C1 产出数量 (20)	C101 外墙粉刷乳胶漆 (平方米)	5	≥ 895.60 平方米	895.60 平方米	5	100%
		C102 地砖维修 (平方米)	5	≥ 176 平方米	176 平方米	5	100%
		C103 改造提升殡仪馆数量 (座)	10	≥ 4 座	4 座	10	100%
	C2 产出质量 (10)	C201 项目验收合格率 (%)	10	$=100\%$	100%	10	100%
	C3 产出时效 (10)	C301 项目完成最后期限 (年月日)	5	2024 年 12 月 20 日前	2024 年 12 月 13 日	5	100%
		C302 项目开工时间 (年月日)	5	2024 年 4 月 30 日前	2024 年 4 月 22 日	5	100%
	C4 产出成本 (10)	C401 项目预付款 (万元)	5	≤ 103 万元	103 万元	5	100%
		C402 项目工程款 (万元)	5	≤ 185 万元	171.59 万元	3.25	65%
D 项目效益 (10)	D1 实施效益 (5)	D101 完善殡仪馆基础设施	5	明显完善	明显完善	5	100%
	D2 满意度 (5)	D201 四个殡仪馆工作人员对殡仪馆改造提升工程满意度 (%)	5	$\geq 90\%$	95%	5	100%
总分			100			92.05	92.05%

(二) 项目绩效情况

该项目于 2024 年 4 月 3 日下达《《关于和布克赛尔县殡仪馆项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（发改字〔2024〕46 号）、2024 年 4 月 18 日完成中标确定项目实施单位、2024 年 4 月 30 日开工、2024 年 12 月 13 日进行竣工验收，7 个月 12 天完成和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆、和布克赛尔镇夏布尔江殡仪馆、和什托洛盖镇查斯特殡仪馆、和什托洛盖镇亚布尔殡仪馆四座殡仪馆提升改造工作，提高了四座殡仪馆基础设施条件，消除四座殡仪馆安全隐患，补齐附属设施短板问题，提升四座殡仪馆殡葬服务能力，不断



满足当地群众殡葬服务需求，不断增强当地群众幸福感、获得感，促进四座殡仪馆可持续发展，推动和布克赛尔蒙古自治县殡葬事业高质量可持续发展。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 25 分，绩效评价得分 22.50 分，得分率 90%，具体分析如下：

1.项目立项

（1）立项依据充分性

经查证，①该项目根据《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》（和财社〔2023〕62 号）文件确定项目总投入资金及项目实施范围；根据《关于和布克赛尔县殡仪馆项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》确定施工内容，根据文件开展相关工作。因此该项目有相关政策依据；②《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》可知道该项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》《关于和布克赛尔县殡仪馆项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》可知，该项目主要进行四座殡仪馆改造提升工作，属于民政局工作范畴，因此项目与项目单位职责密切相关。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。



（2）立项程序规范性

经查证，①单位提供的《和布克赛尔县殡仪馆项目可行性研究报告（代项目建议书）》《关于和布克赛尔县殡仪馆项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（和发改字〔2024〕46号）可知该项目已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②根据《关于和布克赛尔县殡仪馆项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》可知项目立项符合规定程序；③根据查阅《和布克赛尔县殡仪馆项目项目实施方案》《关于和布克赛尔县殡仪馆项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》等材料可知审批文件和材料合规完整。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

经查看《2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目绩效目标表》可知该项目设立了总目标和年度目标；根据绩效目标表内容可知该项目年度目标完整、明确、可衡量、可实现和总目标相关，但是没有体现时间限制且经济成本没有细化，存在指标设置不合理情况。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 4 分，得分率 80%。

（2）绩效指标明确性



经查看《2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目绩效目标表》可知项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；且指标清晰、可衡量；根据查看项目绩效目标表与项目实施方案对比，该项目改造覆盖和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆、和布克赛尔镇夏布尔江殡仪馆、和什托洛盖镇查斯特殡仪馆、和什托洛盖镇亚布尔殡仪馆，但是数量指标只设置了和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆改造部分内容，因此该项目指标设置不全面。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 3.50 分，得分率 70%。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

经评价组查阅资料，根据《和布克赛尔县殡仪馆项目可行性研究报告（代项目建议书）》可知工程费共计329.69万元，工程建设其他费用19.94万元；建设基本预备费10.37万元。该项目预算编制依据充分、合理；且预算编制细化。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）资金分配合理性

经评价组查阅资料，根据《关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》和项目总投资估算表该项目预算资金分配依据充分，且资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。



综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

（二）项目过程情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 15 分，绩效评价得分 11.30 分，得分率 75.33%，具体分析如下：

1.资金管理

（1）资金到位率

根据《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》可知该项目总投资为 360 万元，根据访谈可知该项目实际到位 288 万元，资金到位率= $(288/360) \times 100\%=80\%$ 。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 0 分，得分率 0%。

（2）预算执行率

根据《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》及访谈可知 2024 年预算为 288 万元，根据单位提供国库支付凭证可知该项目实际支出 274.59 万元，预算执行率= $274.59/288 \times 100\%=95.34\%$ 。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 2.30 分，得分率 76.67%。

（3）资金使用合规性

经评价组查阅项目材料可知①项目使用《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》（和财社〔2023〕62 号）、《和布克赛尔县民政局财



务内控管理制度》《彩票公益金管理办法》等办法规定，该项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②核查资金申请表、国库支付凭证、记账凭证可知该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目符合项目预算批复或合同规定的用途；④经核查项目未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

经核查，该项目具备《彩票公益金管理办法》《和布克赛尔县民政局财务内控管理制度》《项目管理办法》等相关的财务和项目管理制度，财务和项目管理制度且财务和项目管理制度合法、合规、完整。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

（2）制度执行有效性

经评价组查阅项目材料可知①该项目遵守《彩票公益金管理办法》《项目管理办法》等相关法律法规和相关管理规定；②该项目绩效目标在 8 月前进行目标调整工作，首先进行目标调整表填写经过单位、科室负责人、绩效中心办负责人审核通过，加上附件交给第三方、第三方在系统上下达目标调整，和布克赛尔蒙古自治县民政局进行目标调整、上报、第三方通过，完成目标调整工作。该项目目标调整手续完备，



其他地方不存在调整；③根据核查项目合同、验收报告等材料，可知项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；④根据访谈可知项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（三）项目产出情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 50 分，绩效评价得分 48.25 分，得分率 96.50%，具体分析如下：

1.产出数量

（1）外墙粉刷乳胶漆（平方米）

根据《和布克赛尔县殡仪馆项目项目实施方案》，本年度需要完成和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆外墙粉刷乳胶漆 895.6 平方米，根据查看项目《和布克赛尔县工程项目完工验收表》及访谈，可知道该四个殡仪馆改造提升工作已全部实施完成，因此和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆外墙粉刷乳胶漆 895.6 平方米已完成。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（2）地砖维修（平方米）

根据《和布克赛尔县殡仪馆项目项目实施方案》，本年度需要完成和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆地砖修缮 176 平方米，根据查看项目《和布克赛尔县工程项目完工验收表》及访谈，可知道该四个殡仪馆改造提升工作已全部实施完成，因此和



布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆地砖修缮 176 平方米已完成。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（3）改造提升殡仪馆数量（座）

根据《和布克赛尔县殡仪馆项目项目实施方案》，本年度需要完成和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆、和什托洛盖镇查斯特殡仪馆、和布克赛尔镇夏布尔江殡仪馆改造、和什托洛盖镇亚布尔殡仪馆四座改造提升，根据查看项目《和布克赛尔县工程项目完工验收表》及访谈，可知于 2024 年 12 月 13 日四座殡仪馆改造提升工作已全部验收完成，质量达标。

综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

2.产出质量

（1）项目验收合格率（%）

根据查看项目《和布克赛尔县工程项目完工验收表》可知该项目经过监理单位意见、行业管理单位验收意见、建设单位验收意见、发展和改革委员会验收、财政局验收意见均通过，验收单中项目完成情况填写“根据立项均已完成，质量合格。”该项目验收合格率为100%。

综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

3.产出时效

（1）项目完成最后期限（年月日）



根据查看项目《和布克赛尔县工程项目完工验收表》可知该项目验收时间为 2024 年 12 月 13 日，实际完成时间在标杆值内。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（2）项目开工时间（年月日）

根据查看《项目工程开工报告》可知该项目实际开工时间为 2024 年 4 月 22 日，实际开工日期在标杆值内。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

4.产出成本

（1）项目预付款（万元）

2024 年该项目资金到位数为 288 万元，计划用 103 万元支付该项目的预付款，剩余 185 万元用于工程款支付，根据单位提供的国库支付凭证、记账凭证可知该项目于 2024 年 4 月 23 日完成项目预付款 103 万元支付。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（2）项目工程款（万元）

2024 年该项目资金到位数为 288 万元，计划用 103 万元支付该项目的预付款，剩余 185 万元用于工程款支付，根据单位提供的国库支付凭证、记账凭证可知该项目于 2024 年 6



月 25 日支付 102.99 万元,2024 年 8 月 22 日支付 68.60 万元,共支付 171.59 万元。

综上所述,该指标分值 5 分,根据评分标准得 3.25 分,得分率 65%。

(四) 项目效益情况

从评价得分情况看,此项评价满分为 10 分,绩效评价得分 10 分,得分率 100%,具体分析如下:

1.项目效益

(1) 完善殡仪馆基础设施

根据对工作人员的满意度调查问卷可知问题“您对殡仪馆基础设施的完善是否满意?”的满意度为 98.33%。

综上所述,该指标分值 5 分,根据评分标准得 5 分,得分率 100%。

2.满意度

(1) 四个殡仪馆工作人员对殡仪馆改造提升工程满意度(%)

根据对工作人员的满意度调查问卷可知问题“您对殡仪馆改造提升工程是否满意?”的满意度为 95%。

综上所述,该指标分值 5 分,根据评分标准得 5 分,得分率 100%。

五、主要经验及存在问题

(一) 主要经验及做法

明确分工,责任到人。根据上级下发的文件确定项目负



责人。该项目由项目负责人统筹工作安排，并根据上级文件要求进行施工前四座殡仪馆实地勘察、记录、确定需要改造范围，实施方案的撰写，开展招投标等前期工作确保项目顺利开展。对项目进行全程跟踪，解决施工过程中存在的问题，项目完成后及时进行验收，保障项目及时完工。财务人员负责各个阶段的资金支付材料审核、支付工作。

（二）存在问题

1.项目后期管理力度需要加强

根据本项目实施方案、可行性研究报告、竣工验收单及实地核查结果，发现项目实施完成后存在显著的管理力度不足问题。具体物资数量偏差如下：

和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆实施方案列明电采暖设备 53 套，智能温度控制器 53 套，圆桌 10 个，圆凳 100 个。实地核查发现电采暖设备仅余 50 套，且现场存在设备移除痕迹，实际安装数量为 50 套，智能温度控制器仅余 50 套。圆桌仅余 8 个。圆凳数量不足 100 个。存在实物数量与实施方案要求及验收单据记录均严重不符。经实地核查其他三个殡仪馆也存在不同程度问题，在电采暖设备、智能温度控制器、圆凳、大锅等物资的实际配备数量，与项目实施方案的规定数量及竣工验收单的确认数量存在不一致的情况。具体偏差程度因馆而异，但问题普遍存在。

2.绩效目标设置不全面。

根据实施方案可知，该项目改造覆盖和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆、和布克赛尔镇夏布尔江殡仪馆、和什托洛盖镇查



斯特殡仪馆、和什托洛盖镇亚布尔殡仪馆，但是数量指标只设置了和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆改造部分内容，因此该项目数量指标设置不全面。

六、相关建议

（一）明确职责分工，监督常态化

一是建议在竣工验收后即任命各区域负责人，明确其设备维护、安全巡查职责，并纳入岗位考核。二是建议对公建民营项目，需在合同中规定：运营方与民政部门共同组建联合管理小组，定期核查设施状态，避免责任真空。保障后期项目收回后设备及相关物品完好、足量，保障项目正常运转。

（二）完善管理机制，保障目标落地。

一是强化目标沟通与全员参与，通过绩效负责人与项目相关人员的面谈、部门研讨会等形式，确保目标制定过程透明化，部门人员充分理解目标意义并参与制定，保障目标设置的完整性。二是压实主体责任与培训支持，明确项目负责人为目标管理第一责任人，将绩效目标完成情况纳入考核。针对职工开展目标拆解、指标量化等技能培训，提升目标执行能力。

七、绩效评价结果应用建议

（一）及时对评价中发现的问题进行整改

建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高项目管理水平，并在规定的时间内将整改情况向和布克赛尔蒙古自治县财政局汇报。



(二) 下一年度预算安排

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)规定,原则上对评价等级为优、良的项目,可依照相关政策制度,结合和布克赛尔蒙古自治县人民政府工作安排以及和布克赛尔蒙古自治县本级财力情况等因素,原则上优先予以保障。

(三) 评价结果公开

结合预算管理有关要求,可以选择将此次评价结果对外公开,同时可将本次绩效评价结果向和布克赛尔蒙古自治县人民政府和人大报告,为政府决策提供参考。

八、其他需要说明的问题

本次评价涉及的相关数据由和布克赛尔蒙古自治县民政局提供的资料中提取,评价组在对收集的数据进行分析的基础上,结合对相关单位的访谈对本项目的实施效果进行客观评价,评价组在对本次评价中发现的问题存在局限性,可能影响本次评价结果。



附件 1 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A 项目决策 (25)	A1 项目立项 (10)	A101 立项依据充分性	5	考察项目立项的依据文件是否充分,是否与国家和地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	通用标准	考察①是否有相关政策依据(国家、省部级或市级政策依据);②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划是否相匹配;③项目与项目单位职责是否密切相关。以上三项各占 1/3 权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。	经查证,①该项目根据《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》和财社〔2023〕62 号文件确定项目总投入资金及项目实施范围;根据《关于和布克赛尔县殡仪馆项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》确定施工内容,根据文件开展相关工作。因此该项目有相关政策依据;②《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》可知该项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								配；③《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》《关于和布克赛尔县殡仪馆项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》可知，该项目主要进行四座殡仪馆改造提升工作，属于民政局工作范畴，因此项目与项目单位职责密切相关。综上所述，根据评分标准，该指标得满分。		
		A102 立项程序规范性	5	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	考察：①立项前是否已 经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的 100%，缺①扣权重分的 40%，	经查证，①单位提供的《和布克赛尔县殡仪馆项目可行性研究报告（代项目建议书）》《关于和布克赛尔县殡仪馆项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》和发改字〔2024〕46	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							缺②扣权重分的 30%， 缺③扣权重分的 30%。	号可知该项目已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②根据《关于和布克赛尔县殡仪馆项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》可知项目立项符合规定程序；③根据查阅《和布克赛尔县殡仪馆项目实施方案》《关于和布克赛尔县殡仪馆项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》等材料可知审批文件和材料合规完整。综上所述，根据评分标准，该指标得满分。		
	A2 绩效目标（10）	A201 绩效目标合理性	5	考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标	合理	通用标准	①设立了总目标和年度目标先得 20%的权重分（两项各占 10%的权重分）；②再根据项目年度目标是否完整、明确、	经查看《2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目绩效目标表》	4	80%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。			合理、可衡量、可实现和总目标相关、是否有时间限制，每符合一项，再得 1/6 的剩余权重分。	可知该项目设立了总目标和年度目标；根据绩效目标表内容可知该项目年度目标完整、明确、可衡量、可实现和总目标相关，但是没有体现时间限制且经济成本没有细化，存在指标设置不合理情况。根据评分标准，该指标需扣除 1 权重分。		
		A202 绩效指标明确性	5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确细化情况。	明确	通用标准	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，满足得 30%权重分，否则不得分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，满足得 40%权重分，否则不得分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应，满足得 30%权重分，否则不得分。	经查看《2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目绩效目标表》可知项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；且指标清晰、可衡量；根据查看项目绩效目标表与项目实施方案对比，该项目改造覆盖和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆、	3.5	70%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								和布克赛尔镇夏布尔江殡仪馆、和什托洛盖镇查斯特殡仪馆、和什托洛盖镇亚布尔殡仪馆，但是数量指标只设置了和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆改造部分内容，该项目指标设置不全面。综上所述，根据评分标准，该指标扣除 1.5 权重分。		
	A3 资金投入 (5)	A301 预算编制科学性	3	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	科学	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理；②预算编制细化；以上两项各占 50%的权重分，满足则得对应权重分，否则扣除对应权重分。	经评价组查阅资料，根据《和布克赛尔县殡仪馆项目可行性研究报告（代项目建议书）》可知工程费共计 329.69 万元，工程建设其他费用 19.94 万元；建设基本预备费 10.37 万元。综上所述该项目预算编制依据充分、合理；且预算编制细化。综上所述，根据评分标准，	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								该指标得满分。		
		A302 资金分配合理性	2	考察项目资金分配是否合理。	合理	通用标准	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上两项各占 50% 的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	经评价组查阅资料，根据《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》和项目总投资估算表该项目预算资金分配依据充分，且资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。综上所述，根据评分标准，该指标得满分。	2	100%
B 项目过程 (15)	B1 资金管理 (10)	B101 资金到位率	3	反映项目预算资金的实际到位情况； 资金到位率=实际到位金额/预算批复	100%	通用标准	资金到位率达 100% 则得满分，低于则每降低 1% 扣相应权重的 5%，扣完为止。	根据《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》可知该项目总投资为 360 万元，根据	0	0%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				金额×100%				访谈可知该项目实际到位 288 万元，资金到位率=（288/360）×100%=80%。综上所述，根据评分标准，该指标扣除 3 权重分。		
		B102 预算执行率	3	反映项目预算资金的实际执行情况； 预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	预算执行率达 100%则得满分，低于则每降低 1%扣相应权重的 5%，扣完为止。	根据《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》及访谈可知 2024 年预算为 288 万元，根据单位提供国库支付凭证可知该项目实际支出 274.59 万元， 预算执行率=274.59/288×100%=95.34%。根据评分标准，该指标扣除 0.70 权重分。	2.30	76.67%
		B103 资金使用合规性	4	反映项目资金使用是否合规	合规	通用标准	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；	经评价组查阅项目材料可知①项目使用《关于提前下达 2024 年中央集中彩票	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上四项均符合得满分，否则不得分。	票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》《和布克赛尔县民政局财务内控管理制度》《彩票公益金管理办法》等办法规定，该项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②核查资金申请表、国库支付凭证、记账凭证可知该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目符合项目预算批复或合同规定的用途；④经核查项目未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 综上所述，根据评分标准，该指标得满分。		
	B2 组织实施 (5)	B201 管理制度健全性	2	项目实施单位的项目管理制度是否	健全	通用标准	考察实施单位①是否已制定或具有相应的财务和项目管理制度；②财	经核查，该项目具备《彩票公益金管理办法》《和布克赛尔县	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				健全,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。			务和项目管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占 50%的权重分,满足则得分,否则扣除对应权重分。	民政局财务内控管理制度》《项目管理办法》等相关的财务和项目管理制度,财务和项目管理制度且财务和项目管理制度合法、合规、完整。综上所述,根据评分标准,该指标得满分。		
		B202 制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	执行且有效	通用标准	考察实施单位①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上四项各占 25%的权重分,满足则得分,否则扣除对应权重分。	经评价组查阅项目材料可知①该项目遵守《彩票公益金管理办法》《项目管理办法》等相关法律法规和相关管理规定;②该项目绩效目标在做自评前进行目标调整工作,首先进行目标调整表填写经过单位、科室负责人、绩效中心办负责人审核通过,加上附件交给第三方、第三方在系统上下达目标调整,和布克赛尔蒙古自治县	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								民政局进行目标调整、上报、第三方通过，完成目标调整工作。该项目目标调整手续完备，其他地方不存在调整。③根据核查项目合同、验收报告等材料，可知项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；④根据访谈可知项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。综上所述，根据评分标准，该指标得满分。		
C 项目产出 (50)	C1 产出数量 (20)	C101 外墙粉刷乳胶漆 (平方米)	5	考察外墙粉刷乳胶漆面积。	≥ 895.60 平方米	计划标准	考察外墙粉刷乳胶漆情况，外墙粉刷乳胶漆达到标杆值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据《和布克赛尔县殡仪馆项目项目实施方案》，本年度需要完成和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆外墙粉刷乳胶漆 895.6 平方米，根据查看项目《和布克赛尔县工程项目完工验收表》及访谈，	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								可知道该四个殡仪馆改造提升工作已全部实施完成，因此和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆外墙粉刷乳胶漆895.6平方米已完成。综上所述，根据评分标准，该指标得满分。		
		C102 地砖维修（平方米）	5	考察地砖维修面积。	≥176 平方米	计划标准	考察地砖维修情况，地砖维修达到标杆值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据《和布克赛尔县殡仪馆项目项目实施方案》，本年度需要完成和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆地砖修缮 176 平方米，根据查看项目《和布克赛尔县工程项目完工验收表》及访谈，可知道该四个殡仪馆改造提升工作已全部实施完成，因此和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆地砖修缮 176 平方米已完成。综上所述，根据评分标准，该指标得满分。	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		C103 改造提升殡仪馆数量（座）	10	考察改造提升殡仪馆数量。	≥4 座	计划标准	考察改造提升殡仪馆情况，殡仪馆改造提升数量达到标杆值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据《和布克赛尔县殡仪馆项目项目实施方案》，本年度需要完成和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆、和什托洛盖镇查斯特殡仪馆、和布克赛尔镇夏布尔江殡仪馆改造、和什托洛盖镇亚布尔殡仪馆四座改造提升，根据查看项目《和布克赛尔县工程项目完工验收表》及访谈，可知于 2024 年 12 月 13 日四座殡仪馆改造提升工作已全部验收完成，质量达标。综上所述，根据评分标准，该指标得满分。	10	100%
	C2 产出质量（10）	C201 项目验收合格率（%）	10	考察项目竣工后质量是否达到标准。	=100%	计划标准	根据项目完工后进行专业人员验收后是否出具相应验收单，验收合格得满分，不合格则不得分。	根据查看项目《和布克赛尔县工程项目完工验收表》可知该项目经过监理单位意见、行业管理单位验收意见、建设单位验	10	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								收意见、发展和改革委员会验收、财政局验收意见均通过，且项目完成情况中填写“根据立项均已完成，质量合格。”综上所述，根据评分标准，该指标得满分。		
	C3 产出时效 (10)	C301 项目完成最后期限 (年月日)	5	考察项目是否在合同约定时期完成该项目,是否存在项目实施拖延、逾期的情况。	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	考察项目完成时间，查看资料核实项目实际完成的时间，实际完成时间在标杆值内的满分，超过标杆值不得。	根据查看项目《和布克赛尔县工程项目完工验收表》可知该项目验收时间为 2024 年 12 月 13 日，实际完成时间在标杆值内。综上所述，根据评分标准，该指标得满分。	5	100%
		C302 项目开工时间 (年月日)	5	考察项目是否在合同约定时间内开工,是否存在项目实施拖延、逾期的情况。	2024 年 4 月 30 日 前	计划标准	考察项目开工时间，查看资料核实项目实际开工的时间，实际开工时间在标杆值内的满分，超过标杆值不得。	根据查看《项目工程开工报告》可知该项目实际开工时间为 2024 年 4 月 22 日，实际开工日期在标杆值内。综上所述，根据评分标准，该指标得满分。	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	C4 产出成本 (10)	C401 项目预付款 (万元)	5	考察项目预付款支出情况。	≤103 万元	计划标准	达到标杆值得满分，低于则每降低 1%扣除 5% 的权重分，扣完为止。	2024 年该项目资金到位数为 288 万元，计划用 103 万元支付该项目的预付款，剩余 185 万元用于工程款支付，根据单位提供的国库支付凭证、记账凭证可知该项目于 2024 年 4 月 23 日完成项目预付款 103 万元支付。综上所述，根据评分标准，该指标得满分。	5	100%
		C402 项目工程款 (万元)	5	考察项目工程款支出情况。	≤185 万元	计划标准	达到标杆值得满分，低于则每降低 1%扣除 5% 的权重分，扣完为止。	2024 年该项目资金到位数为 288 万元，计划用 103 万元支付该项目的预付款，剩余 185 万元用于工程款支付，根据单位提供的国库支付凭证、记账凭证可知该项目于 2024 年 6 月 25 日支付 102.99 万元、2024 年 8 月 22 日支付 68.60 万元，共支	3.25	65%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								付 171.59 万元, 执行率为 92.75%, 根据评分标准, 该指标扣除 1.75 权重。		
D 项目效益 (10)	D1 项目效益 (5)	D101 完善殡仪馆基础设施	5	考察项目实施后投入使用的效益情况。	明显完善	计划标准	考察项目实施后是否完善了殡仪馆基础设施。根据满意度问卷回收情况, 参考调查人员的满意度 100%-85% (含 85%) 得 5 分, 满意度 85%-60% (含 60%) 得 3 分, 满意度 60% 以下不得分。	根据对工作人员的满意度调查问卷可知问题“您对殡仪馆基础设施的完善是否满意?”的满意度为 98.33%。综上所述, 根据评分标准, 该指标得满分。	5	100%
	D2 满意度(5)	D201 四个殡仪馆工作人员对殡仪馆改造提升工程满意度 (%)	5	考察四个殡仪馆工作人员对殡仪馆改造提升工程的满意程度。	≥90%	计划标准	四个殡仪馆工作人员满意度达到标杆值得满分, 低于则每下降 1%, 扣 5% 权重分, 扣完为止。	根据对工作人员的满意度调查问卷可知问题“您对殡仪馆改造提升工程是否满意?”的满意度为 95%。综上所述, 根据评分标准, 该指标得满分。	5	
总分	100								92.05	92.05%



附件 2 基础表

基础表1 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目

单位：万元

序号	预算数	到位数	执行数	支付日期	收款方	总计	备注
1	360	288	103	4.23	新疆正升建设工程有限公司	103	
2	360	288	102.99	6.25	新疆正升建设工程有限公司	102.99	
3	360	288	68.6	8.22	新疆正升建设工程有限公司	68.6	
合计	360	288	274.59			274.59	

填写单位：民政局 填写人：苗新风 联系电话：18909902701



附件 3 满意度调查问卷

2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和 布克赛尔县殡仪馆项目调查问卷

尊敬的先生女士：

您好！受和布克赛尔蒙古自治县财政局的委托，我公司对 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目四个殡仪馆工作人员展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对于公司信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2025 年 7 月

1. 您的性别是（ ）？

A: 男

B: 女

答案：-----

2. 您所工作的殡仪馆是（ ）？

A: 和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆

B: 和布克赛尔镇夏布尔江殡仪馆

C: 和什托洛盖镇查斯特殡仪馆

D: 和什托洛盖镇亚布尔殡仪馆

答案：-----

3. 您在殡仪馆工作时常（ ）？

A: 1 年

B: 2 年

C: 3 年

D: 4 年及以上

答案：-----



4. 您认为殡仪馆改造提升是否必要？

A: 必要

B: 不必要

答案: -----

5. 您认为殡仪馆提升改造后是否提升参加丧葬活动相关人员服务质量？

A: 提升了

B: 部分提升

C: 没有提升

答案: -----

6. 您对殡仪馆改造提升工程是否满意？

A: 1 分

B: 2 分

C: 3 分

D: 4 分

E: 5 分

答案: -----

7. 您对殡仪馆基础设施的完善是否满意？

A: 1 分

B: 2 分

C: 3 分

D: 4 分

E: 5 分

答案: -----

8. 您对殡仪馆改造部分是否满意？

A: 1 分

B: 2 分

C: 3 分

D: 4 分

E: 5 分

答案: -----

9. 您对殡仪馆改造提升后提升工作效率是否满意？

A: 1 分

B: 2 分

C: 3 分



D: 4 分

E: 5 分

答案: -----

10. 您对殡仪馆改造提升项目实施后改善工作环境是否满意?

A: 1 分

B: 2 分

C: 3 分

D: 4 分

E: 5 分

答案: -----

11. 您对殡仪馆改造提升项目有什么其他意见和建议吗?

答案: -----



附件 4 满意度问卷分析报告

2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 和布克赛尔县殡仪馆项目调查问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为四座殡仪馆工作人员。

（二）调研内容

1. 单选题：

您的性别是（ ）？

您所工作的殡仪馆是（ ）？

您在殡仪馆工作时常（ ）？

您认为殡仪馆改造提升是否必要？

您认为殡仪馆提升改造后是否提升参加丧葬活动相关人员服务质
量？

2. 满意度问题：

您对殡仪馆改造提升工程是否满意？

您对殡仪馆基础设施的完善是否满意？

您对殡仪馆改造部分是否满意？

您对殡仪馆改造提升后提升工作效率是否满意？

您对殡仪馆改造提升项目实施后改善工作环境是否满意？

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样的方式。



三、问卷的发放和回收

该项目发放 12 份，回收 12 份。

四、调查问卷的信度与效度分析

1. 信度分析

信度 (Reliability) 是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法 (Cronbach α) 来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8~0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7~0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目调查问卷的信度为 0.97

2. 效度分析

效度 (Validity) 用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$



其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于 -1 与 +1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 12024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目调查问卷问卷效度汇总

题目	效度得分
您对殡仪馆改造提升工程是否满意？	1
您对殡仪馆基础设施的完善是否满意？	1
您对殡仪馆改造部分是否满意？	1
您对殡仪馆改造提升后提升工作效率是否满意？	1
您对殡仪馆改造提升项目实施后改善工作环境是否满意？	1

五、调查问卷的分析

1. 单选题

1) 您的性别是

在 12 份有效问卷中，被调查对象中选男的比例为 83.33%，选女的比例为 16.67%。

2) 您所工作的殡仪馆是（ ）？

在 12 份有效问卷中，被调查对象中选和布克赛尔镇乌苏尔殡仪馆的比例为 33.33%，选和布克赛尔镇夏布尔江殡仪馆的比例为 41.67%，选和什托洛盖镇查斯特殡仪馆的比例为 8.33%，选和什托洛盖镇亚布尔殡仪馆的比例为 16.67%。

3) 您在殡仪馆工作时常（ ）？



在 12 份有效问卷中，被调查对象中选 1 年的比例为 75%，选 2 年的比例为 8.33%，选 3 年的比例为 8.33%，选 4 年及以上的比例为 8.33%。

4) 您认为殡仪馆改造提升是否必要？


在 12 份有效问卷中，被调查对象中选必要的比例为 91.67%，选不必要的比例为 8.33%。

5) 您认为殡仪馆提升改造后是否提升参加丧葬活动相关人员服务质量？

在 12 份有效问卷中，被调查对象中选提升了的比例为 100%，选部分提升的比例为 0%，选没有提升的比例为 0%。

2. 满意度题

根据问卷调查显示，受益对象的整体满意程度为 95.33%，满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对殡仪馆改造提升工程是否满意？（95%）、您对殡仪馆基础设施的完善是否满意？（98.333%）、您对殡仪馆改造部分是否满意？（93.333%）、您对殡仪馆改造提升后提升工作效率是否满意？（95%）、您对殡仪馆改造提升项目实施后改善工作环境是否满意？（95%）。具体如下图所示。



六、意见及建议

无。



附件 5 访谈提纲

2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和 布克赛尔县殡仪馆项目相关负责人访谈提纲

1.请您从以下几点谈谈该项目的概况。

(1) 项目立项时间与背景；

(2) 项目立项的目标；

(3) 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目资金来源、资金到位情况、资金实施内容与实施情况；

(4) 该项目取得的成绩与经验做法。

2.请您简要介绍该项目的预算申请编报、审批和拨付流程。

3.请您简要介绍该项目经费项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的（项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位）。

4.请您谈谈作为项目实施单位，为确保达到经费的合理支出都做了哪些监督和约束工作？

5.该项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？相互之间是如何联合确保项目顺利开展的？

6.通过本项目经费，您认为是否达到了其预期效果？

7.请您谈谈该项目实施完成情况及项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。

8.请您简要说明一下，单位财务管理制度是否健全？对于规范财政专项经费管理方面做了哪些工作？

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
	李和子	18097742230	
	苗新凤	18909902701	



附件 6 访谈照片





附件 7 现场查看图片







附件 8 征求意见函

新疆和布克赛尔蒙古自治县财政局

2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目绩效评价报告征求意见函

和布克赛尔蒙古自治县民政局：

现将对你单位的绩效评价报告送达给你单位。请你单位于 2025 年 8 月 12 日 19 点前，提出书面意见或说明纸质版，反馈至和布克赛尔蒙古自治县财政局。逾期未回复，视为无异议。

望回函。



附：《2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目绩效评价报告-征求意见稿》

和布克赛尔县财政局
2025 年 8 月 11 日

备注：征求意见函一式两份，一份送达被评价单位，一份评价单位留存并纳入评价报告归档。



附件 9 单位反馈意见

被评价单位意见或说明
<p>无意见</p> <p>负责人签字: </p> <p>联系电话: 18099708889</p> <p>被评价单位公章: </p> <p>2025年8月13日</p> <p>备注: 被评价单位意见或说明可另页提供, 并签注“意见另附”</p>



扫描全能王 创建