项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年自治区农村改革转移支付-夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目						
主管部门	和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡人民政府			实施单位	和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150.00	150.00	148.54	10	99.03%	9.90
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	148.54	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划利用资金150万元，为谢仁托热村建设围墙2.7公里，以改善村民居住环境，提升村庄整体面貌。			2024年自治区农村改革转移支付-夏孜盖乡谢仁托热村村容村貌提升工程项目，项目预算资金150万元，截止2024年12月31日，完成支付148.54万元，执行率99.03%，项目按照计划正常实行，在谢仁托热村完成新建了围墙2.7公里，达成了改善村民居住环境，提升村庄整体面貌的效果。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设围墙（公里）	>=2.7公里	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始	2.7公里	100	15	
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	其他标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始	100%	100	15	
		时效指标	项目计划完成时间（年月日）	2024年12月25日前	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作	2024年8月21日	100	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本（万元）	<=150万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始	148.54万元	99.03	9.9	偏差原因：剩余资金为质保金，下一步措施：等质保期到后进行资金支付
		经济成本指标	项目预算控制率（%）	<=100%	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始	99.03%	99.03	9.9	偏差原因：剩余资金为质保金，下一步措施：等质保期到后进行资金支付
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	改善居民居住环境	显著改善	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料,工作	显著改善	100	20	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料,工作资料	98%	103.16	10	偏差原因：年初计划绩效目标设置较低，导致最后超出预期满意度，下一步措施：在之后的项目计划指标中合理规划项目目标。
总分												99.70分	